

2022年沙县区武夷岩茶优势特色产业集群建设项目
(沙县吕峰家庭农场)

竣工验收报告

福建敏瑞工程管理有限公司

二〇二三年三月



2022年沙县区武夷岩茶优势特色产业集群建设项目 (沙县吕峰家庭农场标准化生态茶园建设项目)

我公司受沙县区农业农村局委托,对2022年沙县区武夷岩茶优势特色产业集群建设项目—标准化生态茶园建设项目进行竣工验收。

一、项目基本情况

1、项目相关文件:《三明市沙县区2022年武夷岩茶优势特色产业集群项目实施方案>的通知》(沙农〔2022〕103号)、《三明市沙县区2022年武夷岩茶优势特色产业集群项目申报指南的通知》(沙农〔2022〕104号)、《三明市沙县区沙县农业农村局 三明市沙县区财政局关于2022年沙县区武夷岩茶优势特色产业集群建设项目的批复》(沙农〔2022〕138号)。

2、项目名称: 标准化生态茶园建设项目

3、实施主体: 沙县吕峰家庭农场

4、批复建设内容: 改造150亩茶园所需的茶苗(瑞香、凤凰单丛)、树苗。茶园平台开挖、平整、种植,肥料及基础设施建设等。

5、批复项目补助资金: 中央财政资金500000元

二、项目验收附件材料

1.《三明市沙县区2022年武夷岩茶优势特色产业集群项目实施方案>的通知》(沙农〔2022〕103号)、《三明市沙县区2022年武夷岩茶优势特色产业集群项目申报指南的通知》(沙农〔2022〕104号)、《三明市沙县区沙县农业农村局 三明市沙县区财政局关于2022年沙县区武夷岩茶优势特色产业集群建设项目的批复》(沙农〔2022〕138号);

2.申请实施2022年沙县区武夷岩茶优势特色产业集群项目的报告、

项目申报书、项目实施方案等；

3.茶园生产经营承包合同；

4.标准化生态茶园 150 亩测绘报告、苗木购销合同及相关资料；

5.发票、收据、付款凭证及项目建设相关图片；

6.关于 2022 年沙县区武夷岩茶优势特色产业集群项目一标准化生态茶园建设项目的专项审计报告；

7.申请项目验收报告、项目总结、承诺书。

三、验收意见

我公司于 2023 年 3 月 7 日组建验收工作小组到项目实施现场，听取了建设单位关于项目建设情况的汇报，查阅了建设项目工程档案以及项目建设资金的使用等相关资料，并在项目实施现场核验了项目建设状况。经过验收工作小组的专家认真研究讨论，对本项目的验收提出如下意见：

1、项目建设情况

①建设标准化生态茶园 152.01 亩，其中沙县夏茂俞邦村老茶园改造 50.68 亩，虬江街道肖墩村老茶园改造 101.33 亩。机械清除了地被植物、杂物，开挖茶台、沟壑，人工平整、开沟。

②种植茶苗 45.7 万株，其中瑞香 20 万株、金牡丹 15 万株、肉桂 10.7 万株。

③茶园套种绿化树 700 株，其中樱花树 200 株、桂花树 200 株、鸭脚 300 株。

④施底肥：施用雪峰牌有机肥，数量 152 吨。

2、项目资金完成情况

三明市中信会计师事务所有限公司对本项目资金投入情况出具了专项审计报告，资金支出合计 1140320 元。其中：

①种植茶苗：瑞香 20 万株计 260000 元、金牡丹 15 万株计 150000 元、肉桂 10.7 万株 107000 元，合计 517000 元。

②茶园套种绿化树：樱花树 200 株计 19600 元、桂花树 200 株计 12000 元、鸭脚 300 株计 18000 元。合计 49600 元。

③有机肥底肥：152 吨，合计 145920 元。

④平台开挖、种植等费用合计 427800 元。

经过专家对资金支出明细进行核验，项目总计支出 1140320 元。其中①种植茶苗：瑞香 20 万株计 260000 元、金牡丹 15 万株计 150000 元、肉桂 10.7 万株 107000 元，合计 517000 元；②茶园套种绿化树：樱花树 200 株计 19600 元、桂花树 200 株计 12000 元、鸭脚 300 株计 18000 元，合计 49600 元；③有机肥底肥：152 吨，合计 145920 元；④平台开挖、种植等费用合计 427800 元。按中央财政补助和自筹资金比例，其中补贴范围内支出总计为 517000 元，自筹资金为 640320 元。项目批复补助中央财政资金 500000 万元，实际可补助中央财政资金合计为 500000 元、

3、验收结论

经验收专家小组审议，2022 年沙县区武夷岩茶优势特色产业集群项目项目（沙县吕峰家庭农场）已基本完成批复的所有建设内容，基本符合文件要求，项目建设资金使用情况，已经三明市中信会计师事务所有限公司的财政资金审计，基本达到项目建设目标。一致同意通过竣工验收，可以交付使用。

四、验收专家及签字

	姓名	单位	职务、职称	签字
验收专家	饶凤玲	福建敏瑞工程管理有限公司	造价师	饶凤玲
	施小梅	三明市农科院	中级茶艺师	施小梅
	黄炜炜	福建敏瑞工程管理有限公司	会计师	黄炜炜
	卓昌水	福建省国泰建设有限公司	工程师	卓昌水

附件 1: 相关验收专家证件

2: 参加竣工验收人员名单及签字

建设单位意见:

(盖章)

2023年 3月 8日



竣工验收单位意见:

(盖章)

2023年 3月 8日

