

2021 年槟榔芋深加工项目验收表

项目名称	槟榔芋深加工项目	实施主体	三明农盛农业发展 有限公司
总投资	165.3 万元	其中财政补贴	80 万元
区批复的 重点项建 设内容	新建冷藏冷冻库 2 个，共计 2100m ³ 。		
项目 验收 附件 材料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申请验收报告 2. 项目工作总结 3. 承诺书 4. 省级下达文件、局申报指南 5. 项目申报书 6. 项目可研报告 7. 设备厂家报价单、营业执照（报价单包括产品图片、介绍、型号、技术参数等） 8. 专家评审意见及相关材料（资质证书等） 9. 项目政府网站公示图片 10. 项目批复文件 11. 财务专项审计报告 12. 设备采购合同或安装合同等（要体现购买的设备规格、型号、数量、单价、总价） 13. 机械设备安装平面图 14. 机械设备合格证、检测报告、名牌、现场整体照片、安装前中后期照片 15. 机械设备采购增值税发票（发票上要注明机械设备规格、型号、数量、单价、总价）、付款凭证（收付款方名称需对应） 		



验收
意见

2022年1月11日，三明市沙县区农业农村局组织项目验收组，对三明农盛农业发展有限公司实施的“槟榔芋深加工项目”进行验收。验收组到项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况汇报，查阅了建设项目档案及财务账目、项目合同、发票收据和转账凭证等相关资料，并实地查验核实，得出以下验收意见：

一、完成项目批复建设内容。项目总投资165.3万元，建设冷库库房2个，合计面积2106.096m³，冷库门4个（规格：203cm×285cm），制冷机组4套，蒸发器4个，冷却水塔2个，冷却水泵4个，冲霜水泵2个，电控系统2套，远程检查系统4套，膨胀阀20个，冷库灯36盏，平衡窗36个，风幕机4个，完成项目建设内容。

二、财务管理基本规范，资金使用已由三明市中信会计师事务所有限公司进行专项审计并出具审计报告，已使用项目投资资金165.3万元。

经验收专家组审议，一致同意项目验收合格。

验收组组长： 吴立东
验收组成员： 黄裕基 慕海静

2022年 / 月 11 日

	姓名	所在单位	职务、职称	签字
验收 专家组 成员	吴立东	三明市农业科学研究院	副所长、副研究员	吴立东
	黄裕基	沙县区农业农村局	经管站站长 中级会计师	黄裕基
	慕海静	沙县区农业农村局	高级工程师	慕海静
现场参 加人员	涂日权	沙县区农业农村局	副局长	涂日权
	郑欣	沙县区农业农村局	产业项目办主任	郑欣
	黄裕忠	沙县区农业农村局	土肥能源站副站长	黄裕忠
	王绍相	沙县区虬江街道办事处	农业服务中心主任	王绍相



2021 年槟榔芋深加工项目现场验收情况

单位：三明农盛农业发展有限公司

名称	建设内容	验收结果	备注
冷库库房 容积	冷藏冷冻库 2 个，共计 2100m ³	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过	冷库库房 2 个 容积: 17.8m × 23.2m × 5.1 2106.096m ³
冷库板	100 mm 双面彩钢聚氨酯保温板，彩钢板厚度 0.476 mm，保温层厚度 100 mm，密度 40Kg/m ³ ±5%，导热系数 ≤0.024，带阻燃，产品各项指标符合 JB/T6527-2006 聚氨酯泡沫塑料技术要求符合	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过	
冷库门	中型平移门：门洞 1900mm*2800mm，铝合金整体式门框，厚度 1.2 mm，门扇为双面彩钢厚度为 0.476mm，保温厚度 100mm，铝合金导轨、门槛、220V/36W 门框防冻加热不锈钢精铸五金件，防反锁逃生装置。	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过	4 个 规格: 203cm × 285cm
地板保温	50mm 高密度挤塑板（蓝板）3 层交叉铺设+PE 膜	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过	
制冷机组	30P 高效水冷压缩机组含：“CoreSense™”诊断模块、电子膨胀阀、经济器、喷液增涵技术、贮液器、仪表盘、高低压力控制器、油分离器、吸排气阀、供液过滤器、供液电磁阀。机组配有检修阀、曲轴箱加热器、设计工况：蒸发温度 -5℃/-40℃，冷凝温度 30-55℃，输入功率 22.5kW，名义马力 30P，压缩机型号：ZFI-122KQE	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过	4 套
蒸发器	定制型双翅片铝排 φ32 口径；吊顶式冷风机；名义换热量为 21KW，风量为 29580m ³ /H，设计工况为 -25℃，净重为 230KG，电机电压为 380V，名义蒸发面积为 140 m ² ，型号 DW21-504	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过	4 个



冷却水塔	“良研” LTC-60T 冷却塔: D (外径) 2000mm、H (高度) 2595mm, 循环水量为: 48m ³ /H, 电机名义马力为 2P, 风扇直径为 970mm, 温水入管为 DN80, 冷水出管为 DN80, 噪音为 58dB	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	2个
冷却水泵	“源立” YLGC65-16 管道泵; 功率 2.2KW, 流量为 25m ³ /H, 扬程为 16 米, 进出接管口径为 DN65	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	4个
冲霜水泵	“源立” YLGC50-15 管道泵; 功率 1.5KW, 流量为 18m ³ /H, 扬程为 15 米, 进出水接管口径为 DN50	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	2个
电控系统	特殊定制 (一库双机 60P): 制冷、水泵、水塔 (带水温控制系统) 独立输出	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	1套
电控系统	特殊定制 (一库双机 60P): 制冷、风机、化霜、水泵、水塔 (带水温控制系统) 独立输出	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	1套
远程检查系统	远程监察系统、报价、曲线、设备故障联动诊断	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	4套
膨胀阀	TX2 热力膨胀阀、TGEX 热力膨胀阀	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	204
冷库灯	“鹰格” LED 冷库专用灯	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	36盏
平衡窗	冷库专用压力平衡窗	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	36个
风幕机	冷库专用离心风幕机	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过	4个

